

PROYECTO:	Señalización urbana en el término municipal de Ses Salines			Nº LICENCIA:	
EMPLAZAMIENTO:	Núcleo Urbano de sa Colònia de Sant Jordi		MUNICIPIO:	Ses Salines	
PROMOTOR:	Ajuntament de Ses Salines	CIF:	P 0705900 I	TEL:	971 649 117
ARQUITECTO:	Alfons Barceló Fullana				

A

Evaluación del volumen y características de los residuos que se originan

Residuos procedentes de demolición			Superficie total demolida	10.14 m2
Tipología: <input type="checkbox"/> vivienda de fábrica <input type="checkbox"/> industrial de fábrica <input type="checkbox"/> vivienda de hormigón <input checked="" type="checkbox"/> otros				
RESIDUOS	I. VOLUMEN (m3/m2)	I. PESO (Tn/m2)	VOLUMEN (m3)	PESO (Tn)
17/01 Hormigón, ladrillo, tejas y materiales cerámicos	0.5740	0.6260	5.82	6.35
17/02 Madera, vidrio y plástico	0.0671	0.0240	0.68	0.24
17/03 Mezclas bituminosas o alquitranadas	0.0000	0.0000	0.00	0.00
17/04 Metales (incluso sus aleaciones)	0.0009	0.0040	0.01	0.04
17/06 Materiales que contienen amianto	0.0000	0.0000	0.00	0.00
17/08 Materiales de construcción a base de yeso	0.0040	0.0020	0.04	0.02
17/09 Otros residuos	0.0040	0.0020	0.04	0.02
TOTAL	0.6500	0.6580	6.59	6.67

COMENTARIOS:

Residuos procedentes de construcción			Superficie total construida/reformada	10.14 m2
Tipología: <input type="checkbox"/> viviendas <input type="checkbox"/> locales <input type="checkbox"/> industria <input checked="" type="checkbox"/> otros <input type="checkbox"/> reforma				
RESIDUOS	I. VOLUMEN (m3/m2)	I. PESO (Tn/m2)	VOLUMEN (m3)	PESO (Tn)
17/01 Hormigón, ladrillo, tejas y materiales cerámicos	0.0336	0.0280	0.34	0.28
17/02 Madera, vidrio y plástico	0.0274	0.0176	0.28	0.18
17/03 Mezclas bituminosas o alquitranadas	0.0033	0.0044	0.03	0.04
17/04 Metales (incluso sus aleaciones)	0.0099	0.0022	0.10	0.02
17/06 Materiales que contienen amianto	0.0000	0.0000	0.00	0.00
17/08 Materiales de construcción a base de yeso	0.0053	0.0090	0.05	0.09
17/09 Otros residuos	0.0052	0.0088	0.05	0.09
TOTAL	0.0847	0.0700	0.85	0.70

COMENTARIOS:

Cantidad total de residuos generados en la obra	7.37 Tn
--	----------------

B

Medidas previstas de separación en origen o reciclaje "in situ" durante la ejecución de la obra

Medidas de reciclaje "in situ" durante la ejecución de la obra:

☐ SÍ
 ☐ NO

0.00 Tn

¿Se prevé la separación y almacenamiento diferenciado de residuos peligrosos?

☒ SÍ
 ☐ NO

(aplicación obligatoria en todas las ocasiones)

¿Se prevé la separación en obra de residuos inertes?

☒ SÍ
 ☐ NO

(cerámicos, restos de hormigón, tierras y similares)

COMENTARIOS:

C

Valoración económica del coste de una gestión adecuada de los residuos generados

Cantidad de residuos a gestionar en instalaciones autorizadas

Total

7.37 Tn

Valoración económica del coste de gestión

Tarifa

43.35 €/Tn

FIANZA

125% x Total x Tarifa =

399.36 €